

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam bentuk Dinas. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Disperkimtan ini mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Disperkimtan tersebut maka Peraturan Walikota Bekasi nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Disperkimtan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Disperkimtan mempunyai fungsi:

- A. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- B. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- C. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang/Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Pembinaan administrasi perkantoran;
- E. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- F. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

- G. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- H. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- J. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

B. Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2018 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 kegiatan belanja langsung urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi:

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
 1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
 1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu jaringannya;
 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan olahraga:
 1. Program pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaran olahraga.
- d. Pengembangan perumahan terdiri dari:
 1. Program pengembangan perumahan;
 2. Program lingkungan sehat perumahan;
 3. Program pengelolaan areal pemakaman;
 4. Program penyediaan dan pengolahan air baku.
- e. Peningkatan kapasitas perkantoran dan layanan pemerintahan daerah, terdiri dari:
 1. Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.
- f. Pengoptimalan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah:
 1. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

II. Belanja Langsung Non Urusan

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 3 (tiga) fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
2. **Bidang Perumahan dan Permukiman**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman
3. **Bidang Bangunan Gedung**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. **Bidang Pertanahan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

5. Unit Pelayanan Terpadu

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perumahan Permukiman, yang terdiri atas:
 - Seksi Perumahan, Seksi Permukiman dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
3. Bidang Bangunan, yang terdiri atas:
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Bangunan; Seksi Tata Bangunan; serta Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.
4. Bidang Pertanahan yang terdiri atas:
 - Seksi Pendataan dan Inventarisasi; Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan; serta Seksi Penyelesaian Konflik/ Masalah.
5. Unit Pelayanan Terpadu:
 - a. UPTD Rusunawa
 - b. UPTD PALD
 - c. UPTD Pemakaman


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, tiga Bidang, sembilan Sub Bidang, tiga UPTD dan jabatan fungsional perencana, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendidikan Pegawai Disperkimtan Kota Bekasi

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir						
		S3	S2	S1	D3/	SMA	SMP	SD
Pejabat struktural	18	1	13	4	N/A	N/A	N/A	N/A
Fungsional Umum	84	N/A	13	37	2	27	3	2
Jumlah	102	1	26	41	2	27	3	2

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penyajian.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis diantaranya: Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan. Menjelaskan juga secara ringkas mengenai Perjanjian Kinerja 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk sasaran strategis dan sasaran program serta menjelaskan realisasi keuangan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum dan simpulan capaian kinerja serta rencana tindak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Disperkimtan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

1. Visi

Visi dan Misi Kota Bekasi periode Tahun 2013-2018, yaitu ***Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan***, yaitu :

- a. Bekasi **Maju**, menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan Kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan Kota yang maju.
- b. Bekasi **Sejahtera**, menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
- c. Bekasi **Ihsan**, menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 membantu mewujudkan Visi Misi tersebut, telah disepakati Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan hasil adopsi atas misi Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Yaitu :

"Mewujudkan Permukiman Kota Bekasi Yang Layak Huni, Sehat Di Dukung Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, Serta terselesaikannya Permasalahan Pertanahan Dan Penyelenggaraan Pemakaman"

Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kota Bekasi agar berkembang secara berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan rencana penataan bangunan gedung pemerintah yang meliputi aspek fisik, social, ekonomi, kemasyarakatan, jasa industry dan perdagangan, permukiman, perumahan, kesehatan lingkungan.

2. Misi

Sedangkan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2013 – 2018 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung Negara yang Menyeluruh, Terukur dan Berkesinambungan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu

tujuan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemanfaatan Lahan yang didukung dengan tersedianya Prasarana Sarana Utilitas yang saling berkesinambungan

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas;
3. Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2. Sasaran Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM
Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Terlaksananya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terlaksananya Program Lingkungan Sehat
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya Pengembangan Areal Pemakaman
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terlaksananya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran	Terlaksananya Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru / rumah sakit mata	Terlaksananya Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata
Program pengadaan peningkatan prasarana dan sarana olahraga	Terlaksananya Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6. Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta RPJMD tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2013-2018 yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal business process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2013-2018 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	%	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan	(Jumlah rumah layak huni)/(Jumlah rumah) x100%	ang Perumahan dan Permukiman	Laporan Rutilahu
		Persentase Kebutuhan Air Bersih	%	Permukiman, bahwa penetapan lokasi permukiman kumuh wajib di dahului proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.	(Jumlah rumah tangga pengguna air bersih)/(Jumlah seluruh rumah tangga) x100%	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan PSU
		Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertata	%		(Jumlah kawasan kumuh yang tertata)/(Jumlah kawasan kumuh) x100%	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kawasan Kumuh
		Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	m ² /jiwa	Berdasarkan Perwal Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi bahwa dalam rangka penataan Tempat Pemakaman perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketersediaan lahan yang mencukupi, serta mengantisipasi penambahan penduduk yang cukup tinggi	Jumlah kebutuhan lahan TPU per orang/Jumlah penduduk	UPTD Pemakaman	Laporan UPTD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas	Persentase Gedung Sekolah yang Terbangun	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara bahwa Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan sumber permbiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.	(Jumlah sekolah yang dibangun)/(Jumlah sekolah negeri di Kota Bekasi) x100%	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
		Jumlah Gedung Perkantoran yang Terbangun	unit		Jumlah Gedung Perkantoran yang dibangun	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
		Jumlah Puskesmas yang Terbangun	Unit		Jumlah puskesmas/pustu yang dibangun		Laporan Monev
		Jumlah Gedung RS yang Terbangun	unit		Jumlah Gedung RS yang terbangun	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
		Jumlah Gedung olahraga yang terbangun	unit		Jumlah Gedung Olahraga yang terbangun	Bidang Bangunan dan Gedung	Laporan Monev
3	Mengoptimalkan penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan	Luas Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	m2	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	Jumlah tanah yang dibebaskan	Bidang Pertanahan	Laporan Monev
		Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang ditangani	Kasus		Jumlah kasus yang ditangani		Laporan Monev

7. Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 15 (lima belas) Program Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program dan Kegiatan Disperkimtan Kota Bekasi

8. Perjanjian Kinerja 2018

Berdasarkan pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 15 (lima belas) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seperti berikut:

1. Belanja Langsung Non Urusan
 - a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program Program Peningkatan disiplin aparatur
 - d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Belanja Langsung Urusan
 - a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
 1. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
 2. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan olahraga :
Program Pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
 - d. Pengembangan perumahan terdiri dari :
 1. Program pengembangan perumahan;
 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

3. Program pengelolaan areal pemakaman;
 4. Program penyediaan dan pengolahan air baku
- f. Peningkatan kapasitas perkantoran dan layanan pemerintahan daerah, terdiri dari:
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.
- g. Pengoptimalan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah:
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Disperkimtan Kota Bekasi 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2016		2017		2018	
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%	60	N/A	80	100	80	100
			Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	%	60	N/A	80	N/A	80	N/A
2	Tersedianya kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan air bersih	Cakupan pelayanan Air Bersih Non PDAM	%	60	N/A	80	98.5	80	98.5
3	Kawasan Kumuh yang tertata		Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	60	N/A	80	100	80	100
4	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Kantor dinas yang representatif	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	Unit	30	28	18	31	18	31
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	Tersedianya puskesmas pembantu (pustu) menjadi puskesmas	Puskesmas	31	6	33	1	33	1
			Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	Poned	37	5	39	0	39	0

6	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosentase Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018)	%	94,44	100	97,22	100	97,22	100
			Tersediannya RSUD Kelas D	Unit	2	N/A	2	4	2	4
7	Meningkatnya kualitas Pendidikan		Tersediannya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	%	19.975	40.64	19.975	100	19.975	100
			Tersediannya Prasarana Pendidikan Menengah Pertama yang representatif	%	19.95	41.01	19.95	100	19.95	100
			Tersediannya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang representatif	%	20.4	86.44	19.4	0	19.4	0
			Tersediannya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang representatif	%	19.875	35.94	19.875	0	19.875	0
8	Tersediannya prasarana dan sarana olahraga yang representatif		Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi	%	80	100	90	100	90	100
			Terbangunnya lapangan olahraga (Stadion Mini) Tk. Kecamatan	Unit	2	3	2	7	2	7
			Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk	1 : 10.000 Penduduk	262	N/A	274	0.06	274	0.06
9	Terpenuhi Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk	Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk	Terpenuhi Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio daya tampung per 1000 penduduk	17.4	N/A	18.4	38.9	18.4	38.9
			Tersediannya Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	area	1	N/A	1	0	1	0
10	Tertanganinya Penyimpangan pemanfaatan ruang	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Terpenuhi Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	M2	6266355	N/A	477439	40294.38	477439	40294.38
			Tertanganinya Penanganan Kasus Negara	Kasus	8	N/A	8	3	8	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Bangunan dan Pertanahan, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

- Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

4. Meningkatnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung Negara yang berkualitas;
6. Meningkatkan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bappeda Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2018 realisasi 96.92 % untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 65.21%, hal ini dalam kategori tercapai. Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan (drop).

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1) Sasaran strategis menurunnya luasan kawasan kumuh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Menurunnya luasan kawasan kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;	48%	100%	80%	99%
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau;	100%	0%	80%	0%

Berdasarkan capaian target kinerja rumah layak huni di Kota Bekasi mencapai 926.569 unit dengan total jumlah di Kota Bekasi 941.359 unit, persentase mencapai 98.42%. Hasil realisasi didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total jumlah rumah layak huni}}{\text{Total jumlah rumah}} \times 100$$
$$\frac{926.569}{941.359} \times 100$$

Untuk kegiatan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau masuk kedalam program Pengembangan Perumahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.532.150.000,- dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 1.361.301.393,-. Realiasi kegiatan cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar Rp. 10.300.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan. Capaian kinerja rumah layak huni pada Tahun 2018 dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan realisasi untuk cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau target belum tercapai, karena belum tersedianya fasilitas perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan pembangunan Rusunawa sebanyak 6 tower, permasalahan tersebut karena keterbatasan anggaran APBD dan keterbatasan lahan. Kota Bekasi baru bisa menyediakan rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 2 Tower terdiri dari 192 unit. Pada Tahun 2018 untuk kegiatan rumah layak huni yang terjangkau hanya dilaksanakan pemeliharaan dan pelayanan Rusunawa sebesar Rp. 700.000.000,-. Capaian tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total jumlah rumah layak huni yang terjangkau}}{\text{Total jumlah rumah}} \times 100$$
$$\frac{192 \text{ unit}}{925.800} \times 100$$

Untuk pencapaian Sasaran Strategis menurunnya luasan kawasan kumuh dengan terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah yang targetnya naik 20% dan Cakupan rumah layak huni yang terjangkau targetnya naik 20 %, hal ini ditunjukkan dengan usulan program pengembangan perumahan.

2) Sasaran strategis tersedianya kebutuhan air bersih

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Tersedianya kebutuhan air bersih	Cakupan Pelayanan air bersih Non PDAM	80%	97.21%	80%	67%

Kualitas lingkungan perumahan pada Tahun 2018 terdapat 80% cakupan pelayanan air bersih Non PDAM, realisasi kinerja cakupan air baku sebesar 67% dan capaian kinerja sebesar 80%. Sehingga capaian kualitas lingkungan hidup dikatakan menurun karena terdapat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran. Minimnya alokasi anggaran 2018 sehingga hanya 3 kelurahan yang mendapatkan pembangunan artesis air bersih, dengan melakukan pendataan ulang jumlah rumah yang dialiri air bersih dengan bekerjasama oleh pihak terkait. Untuk pencapaian Sasaran Strategis tersedianya kebutuhan air bersih terdapat 1 (Satu) indikator kinerja program yaitu Cakupan Pelayanan air bersih Non PDAM yang targetnya naik 20% , hal ini ditunjukkan dengan usulan program penyediaan dan pengolahan air baku.

3) Sasaran Strategis Kawasan kumuh yang tertata.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Kawasan kumuh yang tertata	Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	80%	65%	48%	29.51%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Kawasan kumuh yang tertata terdapat 1 (Satu) indikator kinerja program yaitu Kawasan kumuh yang tertata yang targetnya naik 20% , untuk kegiatan cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU masuk dalam program lingkungan sehat perumahan memiliki Pagu anggaran Rp. 45.924.822.780,- dengan realisasi keuangan Rp. 41.432.923.464,-.

Capaian kinerja kawasan kumuh yang tertata dapat dikategorikan belum berhasil, permasalahannya adalah pengurangan kawasan kumuh belum memenuhi target pada setiap tahunnya dan belum berkelanjutannya kawasan kumuh yang sudah tertata.

4) Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representative dan dalam kondisi baik	30 unit	28 unit	44%	105.5%

Untuk pencapaian sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana perkantoran terdapat 1 (Satu) indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representative dan dalam kondisi baik. Target RPJMD tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Tahun 2013-2018 sebanyak 56 unit, keadaan existing pada Tahun 2013 sebanyak 22 unit. Untuk target Tahun 2017 sebesar 18 unit. Capaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 19 unit. Peningkatan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pada Tahun 2017 dapat dikategorikan sangat berhasil, hal ini dikarenakan realisasi tahun ini telah melampaui target. Capaian perhitungan data tersebut diperoleh dari:

$$\frac{\text{Capaian kantor Pemerintah yang terbangun}}{\text{Target kantor Pemerintah yang terbangun}} \times 100$$

$$\frac{19}{18} \times 100$$

Untuk kegiatan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran masuk kedalam program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 94.590.972.325,- dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 74.964.914.600,-. Realisasi keuangan tidak digunakan sepenuhnya karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

5) Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tersedianya puskesmas pembantu (PUSTU) menjadi Puskesmas	31 unit	6 unit	33 unit	1 unit
	Tersedianya puskesmas menjadi Puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergensi dasar	37 PONED	5 PONED	9 PONED	0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
	(PONED)				

6) Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Tersedianya puskesmas pembantu (PUSTU) menjadi Puskesmas dan tersedianya puskesmas menjadi Puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergensi dasar (PONED). Kualitas prasarana dan sarana layanan kesehatan di Tahun 2017 menurun, hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran. Untuk kegiatan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masuk kedalam program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.298.639.500,- dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 4.159.539.500,-. Penggunaan sisa anggaran tersebut dialokasikan terhadap kegiatan yang lebih prioritas.

7) Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan rencana strategis bisnis RSUD tahun 2013-2018)	94.44%	100 %	97,22%	87.43%
	Tersedianya RSUD kelas D	2UNIT	N/A	2 UNIT	4 UNIT

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan rencana strategis bisnis RSUD tahun 2013-2018) dan tersedianya RSUD kelas D yang tidak ada kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 yaitu 2 unit. Kegiatan meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masuk kedalam program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit paru-paru/ Rumah Sakit Mata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.373.425.500,- dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 33.282.291.500,-. Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik pada Tahun 2017 menurun, hal ini dikarenakan banyak

kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran sedangkan tersedianya RSUD kelas D mengalami kenaikan.

8) Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas pendidikan	Tersedianya prasarana pendidikan dasar yang representatif	19.975%	40.64%	19.975%	3.01%
	Tersedianya prasarana pendidikan menengah pertama yang representative	19.95%	41.01%	19.95%	5.5%
	Tersedianya prasarana pendidikan menengah atas yang representative	19.4%	86.44%	19.4%	0
	Tersedianya prasarana pendidikan menengah kejuruan yang representative	19.875%	35.94%	19.875%	0

Berdasarkan tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan Dasar terdiri dari 3852 target dengan capaian kinerja 116 RKB sedangkan pendidikan Menengah memiliki jumlah target 1068 RKB dengan 42 RKB. Pada tahun anggaran 2017 terbangun 31 kegiatan untuk pendidikan Dasar dan 8 kegiatan untuk pendidikan Menengah dengan pagu sebesar Rp. 56.959.639.600,- serta realisasi keuangan sebesar Rp. 56.445.961.100,- dengan persentase realisasi fisik 100%. Hasil capaian target kinerja prasarana pendidikan yang representatif didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah RKB yang terbangun}}{\text{Total jumlah target}} \times 100$$

Sehingga Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan dikatakan menurun karena terdapat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan terhadap kegiatan yang lebih prioritas. Pada kegiatan tersedianya Pendidikan menengah atas dan kejuruan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota tetapi dialihkan oleh Pemerintah Provinsi.

9) Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat kota Bekasi	80%	100%	90%	92.59%
	Terbangunnya lapangan olahraga (stadion mini) tk. Kecamatan	2 unit	3 UNIT	2 unit	7 UNIT
	Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk	262 (1:10.000 penduduk)	N/A	274 (1:10.000 penduduk)	0.06 (1:10.000 penduduk)

Capaian tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang presentatif dapat dikatakan sebagian berhasil dan sebagian lagi cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan stadion mini untuk kecamatan melebihi target sedangkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga hanya terealisasi sebesar 92.59%. Capaian kinerja terbangunnya lapangan stadion mini Tk. Kecamatan juga dikatakan berhasil karena jumlah pembangunan melebihi target, sedangkan capaian rasio ketersediaan sarana olahraga pada Tahun 2017 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah stadion mini yang terbangun}}{\text{Jumlah penduduk tahun 2016}} \times 10.000$$

$$\frac{16}{2.733.240} \times 10.000$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah stadion mini yang terbangun dibagi jumlah Penduduk kota Bekasi dikali 10.000, pada setiap 10.000 jiwa membutuhkan 1 sarana olahraga di Kota Bekasi. Kegiatan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif masuk kedalam program Pengadaan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.966.382.000,- dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 12.457.596.500,-.

10) Sasaran Strategis terpenuhinya rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terpenuhinya rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	Terpenuhinya rasio tempat pemekaman umum per satuan penduduk	17,4 rasio daya tampung per 1000 penduduk	N/A	18,4 rasio daya tampung per 1000 penduduk	18,65 rasio daya tampung per 1000 penduduk

Untuk pencapaian Sasaran Strategis terpenuhinya rasi kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yaitu terpenuhinya rasio tempat pemekaman umum per satuan penduduk yang targetnya naik 1 rasio daya tampung per 1000 penduduk, hal ini ditunjukkan dengan usulan program pengelolaan area pemakaman. Capaian rasio kapasitas TPU di Kota Bekasi adalah 18,65 per1000 penduduk. Hasil perhitungan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas lahan TPU – Pesus}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 1000$$

$$\frac{68.000.000 - 17.000.000}{2.733.240} \times 1000$$

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Pemerintah Kota Bekasi memenuhi target yang telah ditentukan. Data tersebut telah melampaui target karena terdapat banyak masyarakat luar Kota Bekasi dimakamkan di Kota Bekasi.

11) Sasaran Strategis tertanganinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Tertanganinya pnyimpangan pemanfaatan ruang	Terpenuhinya pengadaan tanah sesuai kebutuhan	6266355 m2	N/A	477449 m2	40294.38 m2
	Tertanganinya penanganan kasus (negara)	8 kasus	N/A	8	3 kasus

Untuk pencapaian Sasaran Strategis tertanganinya penyimpangan pemanfaatan ruuag terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Terpenuhinya pengadaan tanah sesuai kebutuhan yang targetnya turun 578.896 m2 dan Tertanganinya penanganan kasus Negara yang targetnya tidak naik dan turun, hal ini ditunjukkan dengan usulan program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sasaran Program

Keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arah yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses

perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.

Namun ada 28 Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tingkat penyerapan tidak maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut program, kegiatan dan permasalahannya:

Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

NO	KODE				PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERMASALAHAN
					Program penyediaan dan pengolahan air baku		
1	1	3	19	1	Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Mechanical Elektrik (ME)	4,000,000,000	Sudah dilaksanakan oleh PDAM
2	1	3	19	7	Pendampingan Pembangunan IPALD Kawasan Permukiman Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya	450,000,000	Tidak ada lahan
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
3	1	3	27	39	Rehabilitasi Total SDN Kranji XV	1,000,000,000	-
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
4	1	3	28	1	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat	500,000,000	Tidak sesuai target (1. seharusnya Puskesmas bukan Pustu, 2. Pekerjaan untuk penataan halaman bukan rehabilitasi)
5	1	3	28	2	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih	500,000,000	Lahan pembangunan tidak tersedia di wilayah Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih (tersedia lahan tetapi di wilayah Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih)
6	1	3	28	3	Pembangunan Puskemas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang	1,000,000,000	Lahan yang tersedia untuk pembangunan belum dilakukan

							pembayaran oleh Pemkot Bekasi
7	1	3	28	4	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang	400,000,000	Lahan pembangunan belum siap (belum tersedia)
8	1	3	28	7	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	400,000,000	Tidak sesuai target (seharusnya Puskesmas bukan Pustu)
9	1	3	28	8	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	400,000,000	Lahan pembangunan belum siap (belum tersedia)
10	1	3	28	9	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara	400,000,000	Tidak sesuai target (seharusnya Puskesmas bukan Pustu)
11	1	3	28	10	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna	500,000,000	Tidak sesuai target (1. seharusnya Puskesmas bukan Pustu, 2. Pekerjaan untuk penataan halaman bukan rehabilitasi)
12	1	3	28	11	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna	2,500,000,000	Lahan yang tersedia untuk pembangunan belum dilakukan pembayaran oleh Pemkot Bekasi
13	1	3	28	12	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria	400,000,000	Lahan Pustu existing dalam kondisi sengketa dengan masyarakat setempat
14	1	3	28	15	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede	500,000,000	Tidak sesuai target (seharusnya Pembangunan Puskesmas bukan Rehabilitasi Pustu)
15	1	3	28	16	Penataan Halaman dan Pustu Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede	400,000,000	Tidak sesuai target (seharusnya Puskesmas bukan Pustu)
16	1	3	28	18	Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu	400,000,000	Tidak sesuai target (seharusnya pustu Kel. Sepanjang Jaya bukan Kel. Pengasinan)
					Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.		
17	1	3	30	12	Pembangunan Gedung Teknis Bersama 8 Lantai	19,500,000,000	Perubahan Judul Kegiatan
18	1	3	30	14	Rehabilitasi Masjid Al Amir	10,000,000,000	Efisiensi anggaran
19	1	3	30	29	Penyusunan DED Pembangunan Workshop Pool Bojong Menteng	500,000,000	Efisiensi anggaran

20	1	3	30	30	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah (Polsek) di Wilayah Kecamatan Pondok Melati	1,000,000,000	Lahan pembangunan di Kec. Pondok Melati dirasa kurang strategis, akan dialihkan ke PSU Kec. Mustika Jaya
					Program Pengembangan Perumahan		
21	1	4	15	97	Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan	100,000,000	Kegiatan double
22	1	4	15	107	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	20,000,000	Kegiatan double
23	1	4	15	116	Pembuatan Taman Bermain RW 16 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	200,000,000	Warga Tidak Setuju
24	1	4	15	144	Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI)	25,000,000,000	
25	1	10	15	9	Pengadaan Tanah Untuk Folder Aren Jaya	3,000,000,000	Tanah sengketa dan masih dalam proses pengadilan
26	1	10	15	13	Pengadaan Tanah Untuk SDN Jakasetia III	10,000,000,000	Tanah sengketa dan masih dalam proses pengadilan
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga		
27	1	19	17	6	Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Gor Kota Bekasi 6 Lantai	25,000,000,000	Efisiensi anggaran
28	1	19	17	7	Lanjutan Revitalisasi Kolam Renang Kota Bekasi	8,000,000,000	Efisiensi anggaran
					TOTAL	116,070,000,000	-

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2018, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 108 Aparatur Sipil Negara dan 49 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 80,17% dan realisasi fisik Kegiatan 80,73%.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendagri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait

di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi adalah seperti berikut:

Tabel 7. Peralatan/Kendaraan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	1	Pick Up	Operasional Kadis
2	Mobil Operasional	1	Sedan	Operasional Kadis
3	Mobil Operasional	15	Mini bus	Operasional Sekretaris, Para Kabid, Para Kasi dan Ka UPTB PALD
3	Mobil Operasional	4	Mini Bus Jenazah	Pelaksana
4	Mobil Operasional	12	Truk Tangki	Pelaksana
5	Mobil Operasional	1	Ken Bermotor khusus lain-lain	Pelaksana
6	Motor Operasional	27	Sepeda Motor	Operasional para Kasi dan Pelaksana
7	Motor Operasional	1	Sepeda Motor Roda Tiga	Operasional

Capaian Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2018.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

Dana APBD : Rp **489.822.582.581,-**

Alokasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar Rp. **489.822.582.581,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 10.281.105.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 479.541.477.581,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	3.946.300.000,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	475.595.177.581,-
Jumlah	: Rp	479.541.477.581,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 489.822.582.581,-** Yang terdiri atas;

# Belanja Tidak Langsung	: Rp	10.281.105.000,-
# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	3.946.300.000,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	475.595.177.581,-
Jumlah	: Rp	489.822.582.581,-

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLPD Dinas Perumahan, Kawasan Peermukiman dan Pertanahan Tahun 2018

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000	175,639,000	97.58	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160,000,000	151,157,000	94.47	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	39,949,000	99.87	Efisien
Penyediaan Makanan dan Minuman	140,000,000	132,289,000	94.49	Tercapai
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	92,000,000	91,900,731	99.89	Efisien
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1,533,900,000	1,533,900,000	100.00	Efisien
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	150,000,000	144,940,000	96.63	Efisien
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	50,000,000	39,760,000	79.52	Efisien

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Penataan Arsip	45,000,000	42,462,000	94.36	Efisien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	250,000,000	241,003,000	96.40	Efisien
Pengadaan Meubelair	100,000,000	93,210,000	93.21	Efisien
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	370,000,000	302,318,942	81.71	Efisien
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	114,000,000	71,219,000	62.47	Efisien
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	120,000,000	109,980,000	91.65	Efisien
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	140,000,000	131,715,000	94.08	Efisien
Pengadaan Pakaian Olah Raga	170,000,000	165,668,000	97.45	Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	6,750,000	13.50	Tidak Tercapai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121,400,000	120,911,000	99.60	Efisien
Penyusunan Laporan Keuangan	120,000,000	114,921,000	95.77	Efisien
TOTAL	3.946.300.000	3.709.692.673	94,00%	Efisien

Tabel 9. Realisasi Anggaran BLU pada Dinas Perumahan, Kawasan Peermukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Program penyediaan dan pengolahan air baku				
Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Mechanical Elektrik (ME)	0.00	0.00	0.00	kegiatan sudah dilaksanakan PDAM
Air Minum (DAK Fisik)	4,020,000,000	3,866,319,000	96.18	Efisien
PROGRAM/KEGIATAN				
Sanitasi (DAK Fisik)	1,338,000,000	1,213,900,000	90.72	Efisien
Pendampingan Program Septic Tank SNI	324,730,000	324,730,000	100.00	Tercapai

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pendampingan Program Sanimas	280,000,000	249,458,000	89.09	Efisien
Pendampingan DAK IPD	700,000,000	669,345,000	95.62	Efisien
Pendampingan Pembangunan IPALD Kawasan Permukiman Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya	0.00	0.00	0.00	tidak ada lokasi
Pendampingan Revitalisasi IPLT Tahap II	1,500,000,000	1,483,597,000	98.91	Efisien
Pendampingan Program City Development Inisiatif For Asia (CDIA)	250,000,000	108,150,000	43.26	Tidak Tercapai
Program Pemanfaatan Ruang				
Verifikasi PSU Perumahan	600,000,000	364,535,000	60.76	Efisien
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan				
Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru V	1,734,969,500	1,734,969,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Jaticempaka VI	1,698,028,500	1,698,028,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin V	1,729,602,500	1,729,602,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin II	1,736,861,500	1,736,861,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Kranji XIV	1,698,914,500	1,698,914,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya VII	2,065,519,500	2,065,519,500	100.00	Tercapai
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kotabaru II	660,596,000	660,596,000	100.00	Tercapai
Pembangunan KM/WM dan Penataan Halaman SDN Sumur Batu II	200,000,000	195,755,000	97.88	Efisien
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VII	721,295,000	721,223,000	99.99	Efisien
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatiasih V	1,156,358,500	1,156,358,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VII	1,729,603,500	1,729,603,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Sepanjang Jaya V	1,736,876,500	1,736,804,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya XIV	1,727,690,500	1,727,690,500	100.00	Tercapai
Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya VI	1,735,617,500	1,735,617,500	100.00	Tercapai

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Gedung SMPN 12 Kota Bekasi	3,863,562,000	3,863,562,000	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SMPN 39 Kota Bekasi	1,444,127,500	1,444,127,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SMPN 4 Kota Bekasi	1,924,232,500	1,924,232,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SMPN 38 Kota Bekasi	2,881,931,000	2,881,931,000	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SMPN 32 Kota Bekasi	2,171,311,500	2,171,311,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SMPN 22 Kota Bekasi	1,916,682,500	1,916,682,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Pengasinan IX	1,909,852,500	1,909,780,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX	1,722,831,500	1,722,831,500	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Bintara I	626,136,000	626,136,000	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Jatikramat V	1,835,000,000	1,400,934,500	76.35	Efisien
Pembangunan SDN Mustikajaya I	1,735,170,500	1,734,975,500	99.99	Efisien
Lanjutan Pembangunan SDN Kayuringin Jaya XVI	966,532,000	966,532,000	100.00	Tercapai
Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya XVIII	1,235,194,500	1,234,049,500	99.91	Efisien
Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya VI	1,061,172,900	1,059,122,900	99.81	Efisien
Rehabilitasi Total SDN Pekayon Jaya III	1,726,395,400	1,724,623,400	99.90	Efisien
Pembangunan Ruang Kantor SDN Jatisampurna III	478,813,500	477,752,500	99.78	Efisien
Pembangunan Gedung SDN Sumur Batu I	1,587,396,500	1,585,449,500	99.88	Efisien
Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik I	578,321,000	577,034,000	99.78	Efisien
Penataan Halaman SDN Jatiwarna II	200,000,000	194,597,000	97.30	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Gedung SDN Ciketingudik III	1,730,847,800	1,728,880,800	99.89	Efisien
Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru IV	980,365,000	979,495,000	99.91	Efisien
Pemagaran SDN Teluk Pucung I, II dan IX	200,000,000	194,523,000	97.26	Efisien
Pembangunan Gedung SMPN 41 Kota Bekasi	1,921,562,500	1,919,584,500	99.90	Efisien
Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi	1,930,267,500	1,880,267,500	97.41	Efisien
Rehabilitasi Total SDN Kranji XV	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak bisa diserap
Pembangunan Puskemas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak bisa diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak bisa diserap
Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang	2,474,000,000	2,339,087,000	94.55	Efisien
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang	386,371,500	385,011,600	99.65	Efisien
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Lanjutan Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria	677,381,000	676,136,000	99.82	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya	391,566,500	389,984,100	99.60	Efisien
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Penataan Halaman dan Pustu Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede	369,320,500	369,320,500	100.00	Tercapai
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan/tidak diserap
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata				
Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang	2,911,380,000	2,907,180,000	99.86	Efisien
Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan Jatisampurna	5,276,075,000	5,120,469,000	97.05	Efisien
Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi	7,884,065,500	7,612,805,500	96.56	Efisien
Renovasi Ruang Rawat Inap (R. Mawar, R. Dahlia, R. Melati dan R. Anggrek)	6,980,000,000	5,622,229,000	80.55	Efisien
Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan Pondokgede	8,321,905,000	8,314,505,000	99.91	Efisien
Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D Kecamatan Bekasi Utara	4,000,000,000	3,705,103,000	92.63	Efisien
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.				
Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah di Jalan Pangeran Jayakarta Samping Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria (Pembangunan Kantor Mako Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi)	16,137,206,000	16,081,849,000	99.66	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Lanjutan Penataan Ruang dan Halaman Kantor Inspektorat Kota Bekasi	200,000,000	194,313,000	97.16	Efisien
Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Teknis Bersama Kecamatan Bantargebang	1,500,000,000	1,460,344,500	97.36	Efisien
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya	2,421,114,500	2,419,094,000	99.92	Efisien
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur	2,500,000,000	2,435,934,500	97.44	Efisien
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih	962,965,000	960,873,000	99.78	Efisien
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati	1,454,101,500	1,452,323,500	99.88	Efisien
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati	1,000,000,000	959,613,000	95.96	Efisien
Lanjutan Penataan Ruang Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi	200,000,000	197,449,000	98.72	Efisien
Penataan Kantor dan Penataan Halaman Kantor Walikota Bekasi	450,000,000	437,428,200	97.21	Efisien
Pembangunan Gudang Arsip BPKAD Kota Bekasi	1,053,702,900	1,052,880,900	99.92	Efisien
Pembangunan Gedung Teknis Bersama 8 Lantai	0.00	-	-	ganti judul di kegiatan APBDP/tidak dilaksanakan
Rehabilitasi Gedung Balai Patriot 4 Lantai	538,062,000	450,805,000	83.78	Efisien
Rehabilitasi Masjid Al Amir	0.00	-	-	tidak dilaksanakan
Lanjutan Renovasi Kolam dan Penataan Halaman Air Mancur Kantor Walikota Kota Bekasi	1,464,404,500	1,462,820,500	99.89	Efisien
Lanjutan Pembangunan Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI Kec. Pondok Melati	388,095,000	386,609,000	99.62	Efisien
Renovasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPTD PNFI Kec. Mustikajaya	400,000,000	386,947,000	96.74	Efisien
Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi	2,619,034,800	2,507,303,500	95.73	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Perencanaan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018	8,800,000,000	8,197,497,500	93.15	Efisien
Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasarakatan Bulak Kapal Bekasi	11,065,681,525	10,168,335,500	91.89	Efisien
Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah di Jalan Pangeran Jayakarta Samping Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria (Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota Bekasi)	7,104,742,000	7,064,609,000	99.44	Efisien
Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi	2,000,000,000	1,931,651,500	96.58	Efisien
Pembangunan Kantor Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi	3,000,000,000	2,889,605,000	96.32	Efisien
Pengawasan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2017	8,945,060,000	3,124,115,000	34.93	Tidak tercapai
Pembangunan Kantor TPU Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan	966,270,000	966,234,000	100.00	Tercapai
Pembangunan Kantor dan Halaman Parkir TPU Kel. Jatisari Kel. Jatiasih	1,000,000,000	963,510,000	96.35	Efisien
Penambahan Luas Kantor TPU Perwira	388,560,500	387,051,500	99.61	Efisien
Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Bekasi	4,170,775,000	508,850,000	12.20	Tidak tercapai
Penyusunan DED Pembangunan Workshop Pool Bojong Menteng	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah (Polsek) di Wilayah Kecamatan Pondok Melati	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Lanjutan Pembangunan Gedung PGRI Kota Bekasi	961,641,000	960,453,000	99.88	Efisien
Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian (Banprov)	4,200,000,000	4,099,415,000	97.61	Efisien
Pembangunan Gedung Teknis Bersama	8,178,301,100	342,111,000	4.18	Tidak Tercapai
Pelatihan Pengawasan Konstruksi Dinas Bangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	321,255,000	314,073,000	97.76	Efisien
Lanjutan Pembangunan MUI	200,000,000	196,816,000	98.41	Efisien
Program Pengembangan Perumahan				
Pendampingan P2KKP (Kotaku)	250,000,000	213,030,000	85.21	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Peningkatan Sarana Olah Raga Komplek Panca Motor RT.02 dan 04 RW.015 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara	100,000,000	98,400,000	98.40	Efisien
Oprasional Pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu	1,200,000,000	460,398,545	38.37	Tidak Tercapai
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000	98,270,000	98.27	Efisien
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.06 RW.06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000	98,570,000	98.57	Efisien
Lanjutan Perbaikan Sekretariat RT.04 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,250,000	98.83	Efisien
Penyusunan Identifikasi RPKPP Kawasan I Kel. Pejuang Kec. Medan Satria	240,714,000	236,979,000	98.45	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan	1,421,697,500	1,419,947,500	99.88	Efisien
Rutilahu Program P2WKSS Kelurahan Bekasi Jaya	400,000,000	395,570,000	98.89	Efisien
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.01 RW.07 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,136,000	98.76	Efisien
Lanjutan Renovasi Pos Satpam RT.03 RW.09 Titian Asri Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria	150,000,000	148,600,000	99.07	Efisien
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.11 Jl. Duta Prima VI RT.02 RW.11 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara	250,000,000	236,831,500	94.73	Efisien
Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bekasi	3,600,000,000	2,760,461,614	76.68	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Barat	150,000,000	108,360,000	72.24	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu	955,345,000	953,955,000	99.85	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu	918,371,000	916,621,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu	965,270,000	963,370,000	99.80	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang	1,437,268,500	1,435,518,500	99.88	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang	958,795,000	957,045,000	99.82	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang	1,407,356,500	1,405,456,500	99.86	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Sumurbatu Kec. Bantargebang	1,403,475,500	1,401,575,500	99.86	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya	965,147,000	963,907,000	99.87	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya	965,139,000	963,899,000	99.87	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya	968,896,000	967,656,000	99.87	Efisien
Peningkatan Kawasan XII RPKPP Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya	1,500,000,000	1,433,410,500	95.56	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan	961,828,000	959,728,000	99.78	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan	1,411,360,500	1,409,610,500	99.88	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VII RPKPP Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan	1,421,190,500	1,419,290,500	99.87	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur	960,956,000	959,056,000	99.80	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	955,796,000	954,016,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	956,090,000	951,210,000	99.49	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur	1,000,000,000	954,215,000	95.42	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	1,000,000,000	953,256,000	95.33	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	954,090,000	952,310,000	99.81	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara	1,000,000,000	948,371,000	94.84	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara	959,309,000	954,429,000	99.49	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	958,700,000	953,820,000	99.49	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati	965,586,000	963,536,000	99.79	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat	952,868,000	950,968,000	99.80	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat	956,188,000	942,818,000	98.60	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat	1,431,910,500	1,426,650,500	99.63	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Pejuang Kec. Medan Satria	989,071,000	973,143,000	98.39	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria	957,946,000	953,066,000	99.49	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria	958,497,000	953,592,000	99.49	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria	1,000,000,000	945,216,000	94.52	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih	949,278,000	947,378,000	99.80	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih	950,167,000	948,267,000	99.80	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih	952,768,000	950,868,000	99.80	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih	953,088,000	951,338,000	99.82	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih	953,478,000	951,728,000	99.82	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatisari Kel. Jatiasih	962,738,000	960,638,000	99.78	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna	960,906,000	959,101,000	99.81	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	961,028,000	959,223,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna	961,105,000	959,300,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna	960,895,000	959,090,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna	961,038,000	959,233,000	99.81	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede	977,110,000	975,360,000	99.82	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede	1,000,000,000	946,003,000	94.60	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. Jatibening Kec. Pondokgede	1,000,000,000	956,633,000	95.66	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatibening Baru Kec. Pondokgede	1,000,000,000	949,743,000	94.97	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede	1,460,270,500	1,455,855,500	99.70	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan	942,716,000	940,666,000	99.78	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati	958,338,000	956,288,000	99.79	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati	969,039,000	966,989,000	99.79	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	952,125,000	947,710,000	99.54	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat	956,188,000	953,788,000	99.75	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat	932,668,000	930,618,000	99.78	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bantargebang	150,000,000	98,260,000	65.51	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Selatan	150,000,000	105,840,000	70.56	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Timur	150,000,000	100,350,000	66.90	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Utara	150,000,000	120,550,000	80.37	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jatisampurna	150,000,000	106,590,000	71.06	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jatiasih	150,000,000	120,000,000	80.00	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Medan Satria	150,000,000	98,770,000	65.85	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Mustikajaya	150,000,000	99,800,000	66.53	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondokgede	150,000,000	107,520,000	71.68	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondok Melati	150,000,000	99,030,000	66.02	Efisien
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Rawalumbu	150,000,000	98,550,000	65.70	Efisien
Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara	961,100,000	959,350,000	99.82	Efisien
Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD Kota Bekasi	600,000,000	536,847,000	89.47	Efisien
Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa	200,000,000	191,785,000	95.89	Efisien
Penataan Halaman Parkir dan Gapura Rusunawa	200,000,000	196,820,000	98.41	Efisien
Pelayanan Rusunawa	400,000,000	387,441,955	96.86	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Pos Pemadam : Wisma Asri dan Rawalumbu	4,000,000,000	3,850,304,000	96.26	Efisien
Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah (Polres) di Jalan Pangeran Jayakarta Depan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria	5,241,733,650	1,110,973,000	21.19	Tidak Tercapai
Pembangunan Gedung DPMPTSP Kota Bekasi	4,145,000,000	4,059,265,000	97.93	Efisien
Pegecoran Jalan Raflesia I dan Lapangan Samping Gapura RT.01 RW.08 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	200,000,000	198,000,000	99.00	Efisien
Pengaspalan Jalan Belimbing RT.01 RW.01 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	200,000,000	197,980,000	98.99	Efisien
Pengecoran Jalan Kesturi X RT.07 RW.04 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	200,000,000	198,080,000	99.04	Efisien
Pemagaran Batas Jalan Raya Dengan Tanah Fasos Fasum RT.09 RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,120,000	98.75	Efisien
Pemagaran Sekretariat RW dan PAUD Jalan Jakarta Raya RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	50,000,000	49,500,000	99.00	Efisien
Perbaikan Genteng +Plafon Sekretariat RW Jalan Jakarta Raya RT. 03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000	98,370,000	98.37	Efisien
Pengecoran Jalan Lingkungan Jalan Jakarta Barat Dalam 1,2,3,4 RT.11 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,630,000	99.09	Efisien
Pembangunan Sekretariat RT.07 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,190,000	98.55	Efisien
Pembangunan Kantor Posyandu RW.10 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati	200,000,000	197,000,000	98.50	Efisien
Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT.02 RW.11 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan	100,000,000	98,970,000	98.97	Efisien
Pembangunan Gedung Serbaguna Jl. Lingkar Selatan RT.01 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	200,000,000	198,000,000	99.00	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	200,000,000	198,000,000	99.00	Efisien
Penurapan Tebing Fasum Sektor 2 RW.10 Duren Jaya	95,000,000	93,500,000	98.42	Efisien
Pembangunan Posyandu Catelia 3 dan Sekretariat RT.13 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	175,000,000	173,190,000	98.97	Efisien
Renovasi Posyandu Catelia 1 Jl. Lingkar Selatan RW.10 Kel. Duren Jaya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,680,000	98.94	Efisien
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	200,000,000	197,880,000	98.94	Efisien
Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	200,000,000	197,900,000	98.95	Efisien
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	200,000,000	197,850,000	98.93	Efisien
Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati	-	-	-	tidak dilaksanakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.02 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati	200,000,000	197,920,000	98.96	Efisien
Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas RW.04 Kec. Pondok Melati	200,000,000	198,050,000	99.03	Efisien
Pembangunan Sarana Pos Kamling RT.001 RW.017 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede	200,000,000	-	-	tidak dilaksanakan
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.26 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu	150,000,000	148,470,000	98.98	Efisien
Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 RW.08 Kavling Perwirasari Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	200,000,000	198,000,000	99.00	Efisien
Pengecoran Jalan Lingkungan Quarta 1,2,3 RT.02 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,670,000	99.11	Efisien
Pengaspalan Jl. Prima Raya RT.12 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,500,000	99.00	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pengaspalan Jalan Lingkungan Jl. Wijaya 1,2 dan 3 RT.03/015 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	350,000,000	332,603,500	95.03	Efisien
Pembuatan Taman Bermain RW.16 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	200,000,000	-	-	penolakan warga
Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.10 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	75,000,000	73,800,000	98.40	Efisien
Pembangunan Sekretariat RT.13 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,420,000	98.74	Efisien
Pembangunan Posyandu Matahari II RT.12 RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,000,000	98.67	Efisien
Normalisasi Saluran RT.03 RW.10 S/D Taman Kota RW.16 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000	98,730,000	98.73	Efisien
Pebaikan Jalan Candi Mendut RT.07 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	122,880,000	98.30	Efisien
Pembangunan Posyandu Terpadu RT.09 RW.12 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	200,000,000	197,965,000	98.98	Efisien
Rehabilitas Jalan Meranti 1 dan 3 Serta Jalan Lingkar Selatan Bagian Timur dan Barat RT.02, 03 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	120,000,000	118,180,000	98.48	Efisien
Renovasi Sekretariat RT.03 RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000	99,300,000	99.30	Efisien
Perbaikan Jalan Jayapura RT.07 RW.10 dan RT.06 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	175,000,000	173,090,000	98.91	Efisien
Rehab Jalan Lingkungan RT.05 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	200,000,000	198,240,000	99.12	Efisien
Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan RT.09 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	120,790,000	96.63	Efisien
Renovasi Kantor Sekretariat RT.12 RW.13 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,420,000	98.74	Efisien
Rehab Jalan Arjuna V RT.12 RW.13 Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000	148,730,000	99.15	Efisien
Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jl. Arjuna 5 dan 4 RW.13 Kel Durenjaya Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	120,780,000	96.62	Efisien
Pembangunan Posyandu RT.04, 05, dan RT.06 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	122,130,000	97.70	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Posyandu RT.01, 02, dan RT.03 RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,580,000	98.86	Efisien
Pembangunan Sekretariat Posyandu Matahari I RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	175,000,000	173,000,000	98.86	Efisien
Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.03 RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	125,000,000	123,550,000	98.84	Efisien
Rehab (Peninggian) Jl. Cirebon Raya Depan SMK Karya Guna RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	200,000,000	198,160,000	99.08	Efisien
Perbaikan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran Pertigaan Depan SMK Karya Guna RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	175,000,000	173,010,000	98.86	Efisien
Perbaikan Saluran Lingkungan RT.13 RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur	75,000,000	73,900,000	98.53	Efisien
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apel Raya RT.15 RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya	284,736,500	282,446,500	99.20	Efisien
Perbaikan Taman dan Sarana Olah Raga RT.3 RW.26 Pondok Hijau Permai Kel Pengasinan Kec. Rawalumbu	200,000,000	197,670,000	98.84	Efisien
Peningkatan Jalan Apel Hijau 5E Blok A 17 Bumi Pala Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya	345,386,500	341,618,500	98.91	Efisien
Pembangunan Gedung Pertemuan RW.12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya	200,000,000	198,040,000	99.02	Efisien
Pembangunan Gapura dan Portal RW.25 Jalan Hambali 2 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur	200,000,000	197,920,000	98.96	Efisien
Pembangunan Kantor Sekretariat RT.002 (Banprov)	20,000,000	19,400,000	97.00	Efisien
Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI)	25,000,000,000	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Pembangunan Rusunawa Sumur Batu Bantargebang	1,850,000,000	1,091,336,000	58.99	Tidak Tercapai
Program pengelolaan areal pemakaman				
Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari	1,000,000,000	860,332,777	86.03	Efisien
Pengurangan TPU Padurenan (Lanjutan)	1,080,000,000	1,024,480,000	94.86	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Penataan Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari	500,000,000	465,368,500	93.07	Efisien
Penataan Jalan TPU Padurenan	200,000,000	197,741,000	98.87	Efisien
Pemagaran TPU Perwira Bagian Belakang	200,000,000	198,254,000	99.13	Efisien
Pengurangan TPU Jatisari	600,000,000	569,813,000	94.97	Efisien
Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				
Penyelesaian Masalah Pertanahan	250,000,000	84,600,000	33.84	
Persiapan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Jatiraden	50,000,000	48,288,400	96.58	Efisien
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Folder Air Depnaker	100,000,000	94,089,200	94.09	Efisien
Persiapan Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Pekayon-Pondokgede (PML-Pasar Rebo)	192,917,500	182,382,500	94.54	Efisien
Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Simpang Pasar Baru Kranji	50,000,000	48,375,200	96.75	Efisien
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air Ciketingudik Kecamatan Bantargebang	100,000,000	95,865,000	95.87	Efisien
Pengadaan Tanah Untuk TPA Sumurbatu	26,000,000,000	25,948,336,400	99.80	Efisien
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk USB SMPN 49 Bekasi	50,000,000	48,166,400	96.33	Efisien
Pengadaan Tanah Untuk Folder Aren Jaya	0.00	0.00	0.00	belum dapat dilaksanakan karna tanah sengketa dan masih din pengadilan
Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Simpang Se Kota Bekasi	20,000,000,000	10,503,622,000	52.52	Tidak Tercapai
Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	100,000,000	85,850,000	85.85	Efisien
Pengadaan Tanah Untuk Fly Over dan Underpass Bulak Kapal	36,523,888,000	17,732,482,030	48.55	Tidak Tercapai
Pengadaan Tanah Untuk SDN Jakasetia III	0.00	0.00	0.00	tidak dapat dilaksanakan karna tanah sengketa dan masih din pengadilan
Pengadaan Lahan Untuk Flyover Rawa Panjang	14,200,000,000	11,696,190,200	82.37	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pengadaan Lahan Untuk Flyover Cipendawa	8,770,071,506	8,280,992,800	94.42	Efisien
Pengadaan Lahan Jembatan Kemang Pratama	14,979,750,000	14,906,960,800	99.51	Efisien
Lanjutan Pembebasan Lahan Folder Rawa Bogo	2,000,000,000	1,861,260,000	93.06	Efisien
Pengadaan Lahan SMKN 1 Kota Bekasi	5,000,000,000	4,882,514,700	97.65	Efisien
Lanjutan Pengadaan Lahan Jalan Pasar Rebo - Komsen (Bantuan DKI dan Pendampingan APBD-P TA.2017)	7,250,000,000	1,713,400,000	23.63	Tidak Tercapai
Pengadaan Lahan Pelebaran Jalan PML - Pondokgede	1,000,000,000	900,546,500	90.05	Efisien
Pengadaan Tanah Untuk Folder Air Depnaker	6,000,000,000	5,966,829,000	99.45	Efisien
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga				
Stadion Mini Bekasi Barat Kota Bekasi	1,500,000,000	1,448,736,500	96.58	Efisien
Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Pondokgede	1,000,000,000	934,329,000	93.43	Efisien
Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Mustikajaya	966,382,000	964,860,000	99.84	Efisien
Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Rawalumbiu	2,500,000,000	2,354,974,500	94.20	Efisien
Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Bekasi Timur Kota Bekasi (Lap.Multiguna)	1,500,000,000	1,460,384,500	97.36	Efisien
Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Gor Kota Bekasi 6 Lantai	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Lanjutan Revitalisasi Kolam Renang Kota Bekasi	0.00	0.00	0.00	tidak dilaksanakan
Pembangunan Hall Futsal RT.05 RW.06 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	200,000,000	196,060,000	98.03	Efisien
Pembangunan Lapangan Serba Guna Perum Grand Bekasi	150,000,000	145,140,000	96.76	Efisien
Pembangunan Sarana Olahraga RW.10 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat	150,000,000	148,230,000	98.82	Efisien

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KEU (%)	KETERANGAN
Pembangunan Sarana Lapangan Olahraga RT.002/015 Perum Chandra Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati	150,000,000	147,950,000	98.63	Efisien
Perbaikan Fasilitas Olahraga RW.010 Puri Gading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati	150,000,000	147,950,000	98.63	Efisien
Penataan Lapangan Serbaguna Perum Bumi Alam Hijau RT.015 RW.19 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya	100,000,000	98,200,000	98.20	Efisien
Pembangunan Sarana Olah Raga Serbaguna Perum Margi Utami	100,000,000	98,350,000	98.35	Efisien
Stadion Mini Jatisampurna Kota Bekasi	2,000,000,000	1,902,325,500	95.12	Efisien
Stadion Mini Bekasi Selatan Kota Bekasi	2,500,000,000	2,410,106,500	96.40	Efisien
	475.595.177.581	380.722.599.921	80.05%	Efisien

Total Pagu keseluruhan pada tahun 2017 sebesar Rp. 475.595.144.581,- sedangkan Pagu pada tahun 2016 sebesar Rp. 633.148.472.000,-.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2018.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi-nyasebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013 – 2018 " ***Mewujudkan Permukiman Kota Bekasi Yang Layak Huni, Sehat Di Dukung Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, Serta terselesaikannya Permasalahan Pertanahan Dan Penyelenggaraan Pemakaman*** "

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi secara keseluruhan dari 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-database, e-planning, e-money, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp. **484.881.253.705,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 15.656.981.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 266.293.848.021,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 65,21%.

Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan (drop). Ada 59 kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan permasalahan yang berbeda beda diantaranya karena lahan tidak ada/lahan belum siap/lahan sengketa, tidak sesuai target, sudah dilaksanakan pihak lain, kegiatan dobel, efisiensi anggaran dan adanya penolakan warga sehingga mempengaruhi terhadap capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara keseluruhan.

C. Rencana Tindak

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Disperkimtan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akandatang, diantaranya:

1. Rehabilitasi Total SDN Harapan Mulya III, tidak dilaksanakan karena lahan pembangunan tidak tersedia dan terdapat tersedianya lahan di SDN Harapan Mulya III.
2. Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Rawalumbu, tidak dilaksanakan karena lahan tidak tersedia dan untuk pembangunan belum dilakukan karena belum terevaluasi.
3. Lanjutan pembangunan SDN cimuning IV, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
4. Lanjutan pembangunan gedung SDN duren jaya V, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
5. Lanjutan pembangunan gedung SDN teluk pucung III, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
6. Lanjutan pembangunan gedung SDN harapan mulya I, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
7. Lanjutan pembangunan gedung SDN bintangara jaya III, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
8. Lanjutan pembangunan gedung SDN jakasampurna II dan XI, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
9. Lanjutan pembangunan gedung SDN sepanjang jaya II, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
10. Lanjutan pembangunan gedung SDN pengasinan VI, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.

11. Lanjutan pembangunan gedung SMPN 37 kota bekasi, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
12. Lanjutan pembangunan gedung USB SMPN 42 kota bekasi, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
13. Penataan halaman SDN jatisampurna III, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
14. Pemagaran SDN jatisari I, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
15. Pembangunan perpustakaan SDN jatirangga III, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
16. Pembangunan puskesmas bantargebang (bantuanDKI), tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
17. Pembangunan puskesmas rawat inap cikiwul (bantuanDKI), tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
18. Pembangunan pos sector damkar dikecamatan (pembantuanDKI & APBD), tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
19. Lanjutan pembangunan kantor kelurahan jakasetia, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
20. Lanjutan pembangunan kantor kelurahan pengasinan, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
21. Lanjutan pembangunan kantor kelurahan jatiranggon, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
22. Lanjutan Pembangunan UPTD teknis bersama kecamatan bekasi barat, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
23. Lanjutan pembangunan UPTD teknis bersama kecamatan bekasi selatan, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
24. Lanjutan pembangunan UPTD pendidikan kecamatan rawalumbu, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
25. Lanjutan pembangunan UPTD pendidikan kecamatan bantargebang, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
26. Lanjutan pembangunan dan penataan halaman kelurahan aren jaya, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
27. Lanjutan pembangunan dan penataan halaman kelurahan perdurenan, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
28. Penataan arsip tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
29. Program peningkatan disiplin aparatur, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
30. Pengadaan pakaian olahraga, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.

31. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
32. Pendidikan dan pelatihan formal, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
33. Pengecoran jalan sadewa 8 kelurahan jakasetia kecamatan bekasi selatan, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
34. Perbaikan saluran air jalan borneo selatan XIV RT.09 RW.010 kelurahan bojong menteng kecamatan rawalumbu, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
35. Pembuatan aula terbuka dengan struktur baja RW.014 kelurahan jatibening kecamatan pondok gede, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
36. Pembangunan pos kamling RT.008/RW.005 kelurahan jaticempaka kecamatan pondok gede, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
37. Penerangan jalan umum blok b RW.009 kelurahan bojong menteng kecamatan rawalumbu, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
38. Pembangunan sarana olahraga wilayah gang anis RT.04 RW.02 kelurahan ciketing udik kecamatan bantar gebang, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
39. Pembangunan gapura senopati estate RW,011 kelurahan sumur batu kecamatan bantar gebang, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
40. Perbaikan lapangan olahrag berikut penggantian jarring RT.002 RW.019 kelurahan mustika jaya kecamatan mustika jaya, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
41. Perbaikan kantor sekretariat RW.08 kelurahan jatisampurna kecamatan jatisampurna, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
42. Pembangunan gedung secretariat RW.04 kelurahan jatiranggon kecamatan jatisampurna, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
43. Pembangunan pos RT.08 RW.03 kelurahan bekasi jaya kecamatan bekasi timur, tidak dilakukan karena efisiensi anggaran.
44. Pembangunan pos RT.08 RW.03 kelurahan bekasi jaya kecamatan bekasi timur, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
45. Lanjutan pembangunan kantor sekretariat RW.03 kelurahan marga jaya kecamatan bekasi selatan, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
46. Pembangunan kantor secretariat RW.18 PPI Kelurahan pekayon jaya kecamatan bekasi selatan, tidak dilakukankarena evaluasi anggaran
47. Pembangunan gedung serbaguna RW.036 kelurahan teluk pucung kecamatan bekasi utara, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.

48. Pembangunan taman jogging track dan penanaman pohon langka buni dan pohon jambiang RT.004 RW.030 kelurahan pejuang kecamatan medan satria, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
49. Pembangunan kantor sekretariat RT.004 RW.015 kelurahan pejuang kecamatan medan satria, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
50. Renovasi sekretariat RT.07 RW.017 kelurahan pejuang kecamatan medan satria, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
51. Pembangunan lanjutan sekretariat RW.011 kelurahan bojong rawalumbu kecamatan rawalumbu, tidak dilaksanakan karena evaluasi anggaran.
52. Pembangunan kantor sekretariat RW.012 kelurahan bojongmenteng kecamatan rawalumbu, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
53. Pembuatan lapangan olahraga RW.018 kelurahan jatiasih kecamatan jatiasih, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
54. Pembangunan kantor RW.019 kelurahan jatiasih kecamatan jatiasih, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
55. Peningkatan kualitas perumahan swadaya (dakfisik), tidak dilaksanakan karena evaluasi anggaran.
56. Pengadaan tanah untuk USB SMPN 49 bekasi, tidak lakukan karena evaluasi anggaran.
57. Pengadaan lahan untuk puskesmas jatisampurna, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
58. Program peningkatan prasarana dan sarana olahraga, tidak dilakukan karena evaluasi anggaran.
59. Pmeliharaan sarana olahraga lingkungan, tidak dilaksanakan karena evaluasi anggaran.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2018 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sehingga visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan **"Mewujudkan Permukiman Kota Bekasi Yang Layak Huni, Sehat Di Dukung Infrastuktur Berwawasan Lingkungan, Serta terselesaikannya Permasalahan Pertanahan Dan Penyelenggaraan Pemakaman"**, dapat terwujud, Aamiin...